

## 義務教育学校整備の進捗状況について

教育委員会事務局

### 1 事前調査の状況

- (1) 上市中学校地歴調査及び地盤調査業務委託  
(義務教育学校建設予定地である上市中学校敷地の地盤及び土地利用履歴調査)  
完了予定日：令和8年3月13日  
調査結果：建築物を建設する地盤として良質であることを確認。  
土壌汚染がないことを確認。
- (2) 上市中学校アスベスト分析調査業務委託  
完了日：令和7年12月16日  
調査結果：配管保温材、外壁の一部等に少量のアスベストの含有を確認、  
解体作業時に飛散防止等の配慮が必要。
- (3) 上市中学校ボイラー煙突調査業務委託  
完了日：令和7年11月28日  
調査結果：1階機械室内の焼却炉煙突の付着物に含まれるダイオキシンの濃度  
が基準値を下回っており、通常の産業廃棄物としての処理が可能。
- (4) 上市中学校遺跡試掘調査業務委託  
現地調査期間：令和8年4月～6月  
予算額：689,000円  
調査内容：令和7年度試掘調査において遺跡が存在する可能性が指摘された箇所（グラウンド東側の一部）を再調査するもの

### 2 今後のスケジュール

令和8年4月～8月	実施方針案、要求水準書案等の公表
令和8年9月	<b>債務負担行為の設定に係る議案の提出</b>
令和8年9月 ～令和9年8月	入札公告、事業者選定（審査委員会）、仮契約等
令和9年9月	<b>契約締結に係る議案の提出</b>
令和9年10月 ～令和11年3月	基本設計・実施設計
令和11～14年度	校舎・体育館の建設工事等
令和15年4月	<b>開校</b>
令和15～17年度	外構整備・解体工事 → <b>全面供用開始</b>