

義務教育学校整備の進捗状況について

1 これまでの経緯

令和 2 年 3 月 町議会 3 月定例会一般質問 町長答弁（統合の議論の出発点）
令和 3 年 3 月 タウンミーティング「小学校のあり方について」
令和 4 年 2 月～5 月 「小学校のあり方について」校區別懇談会（全 6 回）
令和 5 年 5 月～令和 6 年 1 月 上市町学校教育審議会（全 6 回）
令和 6 年 1 月 上市町学校教育審議会から町長へ答申
令和 6 年 3 月 学校統廃合方針説明会
令和 7 年 3 月 上市町義務教育学校基本計画策定

2 整備に向けた対応

(1) 義務教育学校整備アドバイザー業務委託

（要求水準書作成、事業者選定審査その他発注業務に係る支援）

発注方式：随意契約（公募型プロポーザル方式）

募集期間：令和 7 年 10 月 8 日～同月 29 日

委託期間：令和 10 年 3 月 20 日まで（継続費設定：3 年）

(2) 上市中学校地歴調査及び地盤調査業務委託

（義務教育学校建設予定地である上市中学校敷地の地盤及び土地利用履歴調査）

発注方式：指名競争入札

入札予定日：令和 7 年 10 月 22 日

委託期間：令和 8 年 3 月 13 日まで

(3) その他調査業務委託

① 上市中学校アスベスト分析調査業務委託：受託業者決定

委託期間：令和 8 年 1 月 30 日まで

③ 上市中学校ボイラー煙突調査業務委託：受託業者決定

委託期間：令和 8 年 1 月 30 日まで

3 今後のスケジュール（基本計画策定時点）

令和 7～9 年度 発注準備、事業者選定、予算措置（債務負担行為設定）

令和 9～10 年度 事業者決定、契約締結

令和 10～15 年度 設計、校舎・体育館の建設工事等

令和 15 年 4 月

開校

令和 15～17 年度 外構整備・解体工事 →

全面供用開始
